

## 工 事 概 要

- (1) 工 事 件 名 小牛田保線技術センター管内軌道改良工事  
仙石線 松島海岸～高城町間 高城川橋りょう橋マクラギ老朽取替工事  
(橋まくらぎ合成化)
- (2) 工 事 場 所 宮城県松島町高城字小梨屋5-3地先
- (3) 発 注 者 東日本旅客鉄道株式会社 小牛田保線技術センター
- (4) 工 期 自) 2024 年 9 月 9 日  
至) 2024 年 10 月 10 日  
(32日間)
- (5) 道 路 規 制 なし  
・足場仮設・撤去作業時は、交通整理員4名配置  
・足場仮設終了後の上空作業時は、施工現場に交通整理員2名配置  
・夜間作業時間帯 23:40 ～ 5:00
- (6) 請 負 者 宮城県遠田郡美里町北浦1-18  
仙建工業株式会社 小牛田出張所  
Tel 0229-32-5092 Fax 0229-33-3845  
現場代理人 鈴木 紀彦
- (7) 工 事 内 容  
仮設足場・仮設落下防止ネットの仮設撤去  
国道上空箇所 19.8 m  
参考:河川上空 81.8m(合計101.6m)  
  
橋まくらぎ交換  
国道上空箇所 25 本  
参考:河川上空 159本(合計184本)

作業員の作業場への入退出及び資材等の搬入出は、全てJR用地の線路内より実施します